

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIO DE JANEIRO

LOCAL:

ORÇAMENTISTA:

CREA:

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MESES					
				1	2	3	4	5	6
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	84.753,50	58,10%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
		Financeiro (R\$)		49.237,67	3.228,71	3.228,71	3.228,71	3.228,71	3.228,71
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico (%)	165.597,73	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)		33.119,55	33.119,55	33.119,55	33.119,55	33.119,55	
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	10.157,69	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)		2.031,54	2.031,54	2.031,54	2.031,54	2.031,54	
04	DRENAGEM	Físico (%)	2.657.986,77			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro (R\$)				265.798,68	398.698,02	398.698,02	398.698,02
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	1.760.696,25				10,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro (R\$)					176.069,63	264.104,44	264.104,44
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	451,32						
		Financeiro (R\$)							
07	SINALIZAÇÃO DE VIA	Físico (%)	273.651,64		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro (R\$)			41.047,75	41.047,75	41.047,75	41.047,75	41.047,75
08	SINALIZAÇÃO DE OBRA	Físico (%)	21.507,62	1,70%	1,60%	6,97%	13,21%	14,98%	14,27%
		Financeiro (R\$)		366,42	344,88	1.499,00	2.840,57	3.222,82	3.070,20
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	69.442,97	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro (R\$)		5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60
Total Parcial (%)			R\$ 5.044.245,49	1,79%	1,70%	6,99%	13,14%	14,89%	14,19%
Total Acumulado (%)				1,79%	3,49%	10,48%	23,62%	38,51%	52,71%
Total Financeiro (R\$)				90.539,78	85.557,02	352.509,82	662.820,35	751.237,42	715.933,71
Total Acumulado (R\$)				90.539,78	176.096,80	528.606,62	1.191.426,97	1.942.664,39	2.658.598,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIO DE JANEIRO

LOCAL:

ORÇAMENTISTA:

CREA:

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MESES					
				7	8	9	10	11	12
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	84.753,50	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
		Financeiro (R\$)		3.228,71	3.228,71	3.228,71	3.228,71	3.228,71	3.228,71
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico (%)	165.597,73						
		Financeiro (R\$)							
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	10.157,69						
		Financeiro (R\$)							
04	DRENAGEM	Físico (%)	2.657.986,77	15,00%	15,00%	15,00%			
		Financeiro (R\$)		398.698,02	398.698,02	398.698,02			
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	1.760.696,25	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
		Financeiro (R\$)		264.104,44	264.104,44	264.104,44	264.104,44		
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	451,32				33,00%	33,00%	34,00%
		Financeiro (R\$)					148,94	148,94	153,45
07	SINALIZAÇÃO DE VIA	Físico (%)	273.651,64	15,00%	10,00%				
		Financeiro (R\$)		41.047,75	27.365,16				
08	SINALIZAÇÃO DE OBRA	Físico (%)	21.507,62	14,27%	14,00%	13,45%	5,40%	0,07%	0,07%
		Financeiro (R\$)		3.070,20	3.010,78	2.891,96	1.161,43	14,67	14,69
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	69.442,97	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro (R\$)		5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.812,38
Total Parcial (%)			R\$ 5.044.245,49	14,19%	13,92%	13,38%	5,44%	0,18%	0,18%
Total Acumulado (%)				66,90%	80,82%	94,20%	99,64%	99,82%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				715.933,71	702.191,71	674.707,73	274.428,11	9.176,91	9.209,22
Total Acumulado (R\$)				3.374.531,80	4.076.723,51	4.751.431,24	5.025.859,35	5.035.036,27	5.044.245,49