



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	Fundão , ES
Data planilha:	AGOSTO de 2021, atualizada em fevereiro de 2022

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA EMEF - ANEXO ADMINISTRATIVO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.716,86	8.716,86			
			100,00%			
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	20.921,61	20.921,61			
			100,00%			
3	MOVIMENTO DE TERRA	5,37	5,37			
			100,00%			
4	ESTRUTURAS	76,93	76,93			
			100,00%			
5	PAREDES E PAINÉIS	991,05		991,05		
				100,00%		
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.818,08			8.818,08	
					100,00%	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	29.541,79			29.541,79	
					100,00%	
8	VIDROS	4.609,73				4.609,73
						100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	Fundão , ES
Data planilha:	AGOSTO de 2021, atualizada em fevereiro de 2022

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA EMEF - ANEXO ADMINISTRATIVO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
9	COBERTURA	478,59			478,59	
					100,00%	
10	TETOS E FORROS	7.126,91		3.563,46	3.563,46	
				50,00%	50,00%	
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	13.787,95		6.893,98	6.893,98	
				50,00%	50,00%	
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	48.429,55		24.214,78	24.214,78	0,00
				50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3.573,04		3.573,04		
				100,00%		
13	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	10.921,98				10.921,98
						100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	Fundão , ES
Data planilha:	AGOSTO de 2021, atualizada em fevereiro de 2022

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA EMEF - ANEXO ADMINISTRATIVO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.217,34			16.108,67	16.108,67
					50,00%	50,00%
16	LOGICA/INCENDIO	9.439,92			9.439,92	
					100,00%	
17	PINTURA	21.323,83				21.323,83
						100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	14.373,56				14.373,56
						100,00%

Total	235.354,09				
Valor parcial		29.720,77	39.236,30	99.059,26	67.337,77
Valor acumulado		29.720,77	68.957,07	168.016,32	235.354,09
Percentual parcial		12,63%	16,67%	42,09%	28,61%
Percentual acumulado		12,63%	29,30%	71,39%	100,00%