



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (3 EQUIPES)



Data-base: 09/2022 B.D.I. 31,96% Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57% 157,27%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.948,80	100,00% 6.948,80											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 113.609,21	70,00% 79.526,45	30,00% 34.082,76										
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 31.647,26		40,00% 12.658,90	20,00% 6.329,45	40,00% 12.658,90								
4	ESTRUTURAS	100,00% 615.982,55	10,00% 61.598,26	40,00% 246.393,02	30,00% 184.794,77	20,00% 123.196,51								
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 121.409,13			100,00% 121.409,13									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 74.646,18				100,00% 74.646,18								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 69.515,75				100,00% 69.515,75								
8	VIDROS E ESPELHOS	100,00% 28.994,30												100,00% 28.994,30
9	COBERTURA	100,00% 93.733,74				70,00% 65.613,62	30,00% 28.120,12							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 42.962,35				80,00% 34.369,88	20,00% 8.592,47							
11	TETOS E FORROS	100,00% 37.222,38					50,00% 18.611,19	50,00% 18.611,19						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 313.901,20					80,00% 251.120,96	20,00% 62.780,24						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 195.134,37						100,00% 195.134,37						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 65.888,72						50,00% 32.944,36	50,00% 32.944,36					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 261.891,55						50,00% 130.945,78	50,00% 130.945,78					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	100,00% 603.189,97				5,00% 30.159,50	10,00% 60.319,00	10,00% 60.319,00	15,00% 90.478,50	25,00% 150.797,49	20,00% 120.637,99	10,00% 60.319,00	5,00% 30.159,50	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00% 89.708,14								50,00% 44.854,07	50,00% 44.854,07			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	100,00% 34.699,35								50,00% 17.349,68	50,00% 17.349,68			
19	PINTURA	100,00% 142.176,52										50,00% 71.088,26	50,00% 71.088,26	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 21.881,31												100,00% 21.881,31
Porcentagem			4,99%	9,89%	10,54%	13,83%	12,37%	16,89%	8,58%	6,6%	6,17%	5,02%	3,41%	1,72%
Custo			148.073,50	293.134,69	312.533,35	410.160,34	366.763,74	500.734,93	254.368,63	195.651,56	182.841,74	148.756,93	101.247,76	50.875,61
Porcentagem Acumulado			4,99%	14,88%	25,42%	39,25%	51,62%	68,51%	77,09%	83,69%	89,85%	94,87%	98,28%	100,0%
Custo Acumulado			148.073,50	441.208,18	753.741,53	1.163.901,87	1.530.665,61	2.031.400,54	2.285.769,17	2.481.420,74	2.664.262,47	2.813.019,41	2.914.267,17	2.965.142,78