

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																					
Município: FUNDÃO - ES																					
Obra: UBS Porte IV, DISTRITO DE Praia Grande																					
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																					
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS		08º MÊS		09º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 350.928,01	7,40%	70.185,60	20,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%	35.092,80	10,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 406.986,34	8,59%	40.698,63	10,00%	122.095,90	30,00%	122.095,90	30,00%	122.095,90	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	R\$ 687.901,56	14,52%	-	-	-	-	137.580,31	20,00%	206.370,47	30,00%	206.370,47	30,00%	137.580,31	20,00%	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 395.620,04	8,35%	-	-	-	-	-	-	118.686,01	30,00%	158.248,02	40,00%	118.686,01	30,00%	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	R\$ 170.644,16	3,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.322,08	50,00%	85.322,08	50,00%	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 60.690,78	1,28%	-	-	12.138,16	20,00%	30.345,39	50,00%	18.207,23	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	R\$ 414.503,81	8,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.251,91	50,00%	207.251,91	50,00%	-	-	-	-
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 166.023,24	3,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	49.806,97	30,00%	83.011,62	50,00%	33.204,65	20,00%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 239.244,03	5,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.622,02	50,00%	119.622,02	50,00%	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 61.411,31	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.705,66	50,00%	30.705,66	50,00%	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 83.294,17	1,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.647,09	50,00%	41.647,09	50,00%	-	-	-	-
12	PINTURA	R\$ 218.655,99	4,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.328,00	50,00%	109.328,00	50,00%	-	-
13	MARMORARIA	R\$ 37.515,60	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.757,80	50,00%	18.757,80	50,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 121.691,93	2,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.691,93	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 398.954,83	8,42%	-	-	-	-	79.790,97	20,00%	79.790,97	20,00%	159.581,93	40,00%	79.790,97	20,00%	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 615.790,86	12,99%	-	-	-	-	123.158,17	20,00%	184.737,26	30,00%	184.737,26	30,00%	61.579,09	10,00%	-	-	61.579,09	10,00%	-	-
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 210.522,98	4,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	105.261,49	50,00%	42.104,60	20,00%	-	-	-	-	63.156,89	30,00%
18	DADOS E VOZ	R\$ 35.533,75	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.660,13	30,00%	10.660,13	30,00%	10.660,13	30,00%	-	-	3.553,38	10,00%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 30.975,39	0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.292,62	30,00%	9.292,62	30,00%	12.390,16	40,00%	-	-
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 11.981,14	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.990,57	50,00%	5.990,57	50,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.221,47	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.221,47	100,00%
TOTAIS		4.739.091,39	100,00%	110.884,24	2,34%	169.326,86	3,57%	528.063,54	11,14%	764.980,64	16,14%	909.759,06	19,20%	1.031.641,22	21,77%	682.126,93	14,39%	273.844,06	5,78%	268.464,84	5,66%
TOTAIS ACUMULADOS		4.739.091,39	100,00%	110.884,24	2,34%	280.211,10	5,91%	808.274,64	17,06%	1.573.255,28	33,20%	2.483.014,34	52,39%	3.514.655,56	74,16%	4.196.782,49	88,56%	4.470.626,55	94,34%	4.739.091,39	100,00%